

Строительство объекта: «Водоснабжение ст.Раевской от инфильтрационных водосборов на реке Цевкая» начато согласно контракту в ноябре 2006 года и было разбито на три этапа.

*****В порядке контроля за ходом строительства водовода, а также на основании письма депутата городской Думы муниципального образования город Новороссийск Сергея Тимофеевича Сава комиссия под председательством Контрольно-счетной палаты города Новороссийска дважды проводила проверку.**

*****Из акта проверки строительства объекта, проведенной комиссионно Контрольно-счетной палатой города Новороссийска от 10 октября 2008 года следует, что освоенные подрядной организацией 13.275.441 рубль, из которых 1 1.660.044 рубля**

оплачены из городского бюджета, на строительство объекта: «Водоснабжение ст.Раевская от инфильтрационных водосборов на р.Цевкая» считать малоэффективным использованием бюджетных средств.

*****Результаты повторной комиссионной проверки (29.07.2010 г. № 54-КСП), проведенной в июле 2010 года, показали, что из двух объектов, начатых в строительстве, фактически строительство ведется на одном объекте.**

*****Первый объект - Строительство двух резервуаров чистой воды по 250 м³ - сдан в эксплуатацию в сентябре 2010 года.**

*****При осмотре места строительства второго объекта установлено, что**

1-й этап

Строительство четырех верхних каптажных камер в верховье реки Цевкая не ведется. Подрядная организация ООО «Югстрой-Веста»» (директор Джавакян Сергей Шагенович) объясняет, что строительство приостановлено по причине отсутствия финансирования.

2-й этап

Строительство полиэтиленового водовода диаметром 300 мм от каптажных камер не ведется.

3-й этап

Продолжение строительства полиэтиленового водовода диаметром 300 мм не ведется. Осталось построить 740 погонных метров.

Главный специалист управления делами городской Думы О.Е. Климентьева

**Акт проверки эффективности использования средств
местного бюджета,
выделенных в 2008 году на строительство водовода от
инфильтрационных
водосборов р. Цевкая. (Буденовские источники
ст.Раевской)**

10 октября 2008 года город Новороссийск

*****НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА РАБОТЫ** контрольно-счетной палаты муниципального образования город Новороссийск, утвержденного решением городской Думы от 29 января 2008 года № 519, письма депутата городской Думы Сава Сергея Тимофеевича от 6 декабря 2007 года председателем контрольно-счетной палаты Чубарем Н.Д. совместно с помощником главы администрации города Новороссийска, аудитором-экологом (удостоверение серия ЭА № 077-08-28-259) - Гармашом Иваном Григорьевичем, помощником депутата городской Думы Сава Сергея Тимофеевича - Чекуच्याн Андреем Алексеевичем, представителем общественности станицы

Раевской - Курининовой Тамарой Михайловной, заместителем начальника МУ «Управление капитального строительства» администрации города Новороссийска Ткачевым Вячеславом Николаевичем проведена проверка наличия воды в верховье р.Цевкая станицы Раевской и эффективность использования средств местного бюджета, выделенных в 2008 году на строительство водовода от инфильтрационных водосборов р.Цевкая.

*****ПРОВЕРКА ПРОВОДИЛАСЬ** комиссией 18 сентября 2008 года с выездом на место строительства двух объектов: каптажных камер, инфильтрационных водосборов в верховье реки Цевкая (1-й объект) и осмотром места строительства РВЧ V=500 м³ на каптаже Раевском (2-й объект).

*****ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО** по объекту № 1:

*****При** осмотре места строительства инфильтрационных водосборов в верховье р.Цевкая были обнаружены: заброшенный старый каптажный колодец без воды, вновь построенные 4 каптажные камеры и 4 переходные водосборные колодцы, из которых неизвестными лицами верхние железобетонные кольца и крышки двух колодцев демонтированы (похищены). В каптажных камерах вода из под железобетонных колец поступает едва заметным ручейком.

*****По** данным санитарно-эпидемиологической экспертизы от 25 мая 2007 года № 34 (приложение № 1) «Балка Цевкая берет начало из родников на юго-западных склонах Кавказского хребта на высоте 170 метров в 2 км к югу от станицы Раевской и впадает с левого берега в реку Маскага. Длина балки Цевкая в расчетном створе (в 500 м выше по течению от существующей плотины) 2,34 км, площадь водосбора - 8,75 квадратных километра, уклон водостока 16%. Питание балки смешанное, с преобладанием дождевого, минимальный сток обеспечен грунтовым питанием - родники».

*****Как** видно из заключения, в засушливое лето верховье р.Цевкая обеспечивается минимальным грунтовым питанием, т.е. родниками, что и увидела 18 сентября 2008 года комиссия при осмотре каптажных камер, где родниковая вода поступает едва заметным ручейком.

*****По** данным Кубанского бассейнового водного управления от 22 марта 2007 года № 02-7/412 (приложение № 2) «Вдоль русла р.Цевкая насчитывается около 15 родников, наиболее водоносными являются 4 верхних родника, каждый из которых дает 200-220 м³/сут. Дебит воды составляет: летом - 700 м³/сут., зимой - 800 м³/сут.».

*****РАСПОРЯЖЕНИЕМ** главы администрации города Новороссийска от 9 июля 2003 года № 514-Р «О программе реконструкции водопроводных сетей и сооружений станицы Раевской», подписанным и.о. главы администрации города

Новороссийска В.А. Патрикеевым, проектирование было поручено проектной организации ООО «Водосервис».

***Задание на проектирование объекта: « Строительство и реконструкция водоводов и сооружений водоснабжения ст. Раевской» подписывал 1 марта 2005 года заместитель председателя МУ «УЖКХ» Хлюстенко В.Г., утверждал 1 марта 2005 года заместитель главы администрации города Новороссийска Бабий М.В. Согласовывали: начальник МУ «УКС администрации города Новороссийска Хабаху А.Н. и председатель МУ «КУЖКХ администрации г. Новороссийска Карапетьян И.В.

***Строительство объекта: «Водоснабжение ст. Раевская от инфильтрационных водосборов на р.Цевкая» было разбито на 3-й этапа:

1-й этап

Работы по строительству четырех верхних каптажных камер на основании заседания городской конкурсной комиссии № 46/2 от 28 ноября 2006 года и заключенного муниципального контракта от 11 декабря 2006 года № 313 осуществляла подрядная организации ООО «Югстрой-Веста» (директор Джавакян Сергей Шагенович). Стоимость работ составила 4.786.802 рублей. Начало работ - ноябрь 2006 года. Окончание работ - март 2007 года. Продолжительность строительства - 4 месяца.

2-й этап

Строительство водовода диаметром 300 мм от каптажных камер. На основании решения городской конкурсной комиссии от 4 июля 2007 года № 272 строительство осуществляла та же подрядная организация ООО «Югстрой-Веста» по контракту от 26 июля 2007 года № 222. Стоимость работ согласно контракту составила 2.142.415 рублей. Начало работ - июль 2007 года. Окончание работ - август 2007 года.

3-й этап

Продолжение строительства водовода диаметром 300 мм. На основании городской конкурсной комиссии от 5 сентября 2007 года № 36/2 на объекте осуществляла та же подрядная организация ООО «Югстрой-Веста» по контракту от 24 октября 2007 года № 377. Стоимость работ по контракту составляла 13.102.565 рублей. Начало работ - сентябрь 2007 года. Окончание работ - декабрь 2007 года.

***Итого по состоянию на 1 октября 2008 года освоено подрядной организацией ООО «Югстрой-Веста» по объекту: «Водоснабжение ст. Раевская от инфильтрационных водосборов на р.Цевкая» 13.275.441 рублей. Всего по трем этапам строительства оплачено заказчиками: МУ «УКС администрации города

Новороссийска» и МУ «Управление строительства города Новороссийска» 11.660.044 рубля. Кредиторская задолженность администрации составила 1.615.397 рублей. Построено 2834 погонных метра водовода из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, осталось построить 740 погонных метров.

*****По объекту № 2:**

*****При обследовании комиссией 18 сентября 2008 года объекта: «Строительство РВЧ (резервуара чистой воды) V=500 м³ на каптаже Раевском» установлено, что работы по строительству приостановлены. Строительство на основании контракта от 5 мая 2008 года № 152 должна была осуществлять подрядная организация ООО «Югстрой-Веста». По состоянию на 18 сентября выполнено строительство двух железобетонных резервуаров емкостью 500 м³**

без внутренней гидроизоляции, обвязки труб, обратной засыпки.

*****На старом кирпичном резервуаре, находящемся рядом, имеется большое количество трещин. Питьевая вода через эти трещины, не попадая в трубопровод, вытекает сотнями кубометров на грунт и дальше течет по балке. Утечки воды, судя по выросшим камышам высотой два и более метров, идут уже продолжительное время.**

*****Из 2.622.280 рублей, предусмотренных для строительства резервуара V=500 м³ на каптаже Раевском, освоено по состоянию на 1 октября 1.122.289 рублей. Кредиторская задолженность администрации составляет такую же сумму - 1.122.289 рублей.**

Выводы и предложения комиссии:

*****1. Родниковая вода из четырех каптажных камер поступает едва заметным ручейком. В засушливое лето верховье р.Цевкая обеспечивается самым минимальным грунтовым питанием, т.е. родниками. Комиссия при обследовании места строительства четырех каптажных камер в верховье р.Цевкая 18 сентября 2008 года отмечает незавершенность строительно-монтажных работ, а также**

отсутствие изысканий по дебету скважин в районе бани и насосной станции станицы Раевской.

*** Освоенные подрядной организацией ООО «Югстрой-Веста» 13.275.441 рубль, из которых 11.660.044 рубля оплачены из городского бюджета, на строительство объекта: «Водоснабжение ст.Раевская от инфильтрационных водосборов на р.Цевкая» считать малоэффективным использованием бюджетных средств.

***2. Погасить кредиторскую задолженность по объекту: «Строительство РВЧ (резервуара чистой воды) $V=500 \text{ м}^3$ на каптаже Раевском», в сумме 1.122.289 рублей, и в первую очередь ускорить строительство, выделив на его окончание (гидроизоляция, обвязка, обратная засыпка) 1.500.000 рублей плюс кредиторская задолженность 1.122.289 рублей, тем самым увеличив ежесуточную подачу воды в ст.Раевскую с 250 м^3 до $400-450 \text{ м}^3$ в сутки.

Помощник главы администрации города Новороссийска, аудитор-эколог И.Г. ГАРМАШ

Председатель контрольно-счетной палаты Н.Д. ЧУБАРЬ

Помощник депутата городской Думы Саввы Сергея Тимофеевича А.В. ЧЕКУЧЬЯН

Представитель общественности станицы Раевской Т.М. КУРИНИНОВА

Заместитель начальника МУ «УКС» администрации города Новороссийска В.Н. ТКАЧЕВ