

Реконструкция под амбулаторию здания по ул. Красной 67-а в ст. Натухаевской

***** Начаты работы по подготовительному периоду.**

***** Произведен обмер конструкции здания. Составлен график производства строительно-монтажных работ. Планируется приступить к демонтажу перегородок, оконных и дверных блоков.**

Газопровод высокого давления межпоселковый - от п.Верхнебаканского к х.Горному г.Новороссийска Краснодарского края

***** Ведутся работы по совместной прокладке газопровода с газопроводом к Верхнебаканскому цемзаводу.**

***** Планируются работы по прохождению оползневого участка трассы методом горизонтально направленного бурения .**

Газопровод низкого и среднего давления - от ГРП № 5 до ГГРП-1 по ул.Заречной и ул.Шоссейной в х.Горном

***** Ведутся работы по монтажу газопровода на опорах.**

***** Планируется покраска газопровода, установка ШРП (шкафного регуляторного пункта) .**

***** Закончены работы по прокладке газопровода по ул.Заречной и ул.Шоссейной.**