

1. Капитальный ремонт МУЗ «Перинатальный центр»

*****Закончены I, II пусковые комплексы. Выполнены капитальный ремонт помещений с заменой окон, дверей, сантехнического оборудования, канализации, электрики.**
*****Приступили к III пусковому комплексу. Сделаны демонтажные работы (дверей, окон, линолеума), очистка стен от плитки, штукатурки, демонтаж напольной плитки.**
*****Планируется приступить к отделочным и сантехническим работам.**

2. Электроснабжение Юго-западной части п.Гайдука

*****Электроснабжение осуществляется в 2 этапа.**
*****1 этап. Сети 6 кВ. Проложены кабельные сети в траншее – 2,635 км, воздушные линии – 1,020 км. Смонтировано 4 ТП, из них 1 запущена в эксплуатацию. Остальные 3 ТП будут включаться в работу до 1 июня 2011 года.**
*****2 этап. Сети 0,4 кВ. Проложены сети – 0,4 кВ 1700 м. Электрифицированы улицы Кубанская, Северная, Алексеева, Озерная, пер. Уютный, ул. Красноармейская, Пушкина.**

3. Капитальный ремонт МУЗ «Городская больница № 1»

*****Завершается ремонт нейрохирургии. На 30% выполнены работы на пятом этаже в отделении сосудистой хирургии. Завершаются работы по ремонту прачечной.**
*****Подготовили главную аллею V=1500 м² (кабельное освещение, бордюры).**
*****Завершены работы на цокольном, первом и четвертом этажах.**
*****Планируется приступить к ремонту детской и гнойной хирургии.**

Управление строительства администрации города отчиталось по трем позициям

Автор: Пресс-служба администрации МО город-герой Новороссийск
31.03.2011 23:08
